

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	DATA :	29/10/2024	BDI :	20,34%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO ONERADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA MONSENHOR FURTADO, 1062 - PORANGABUÇU - FORTALEZA/CE	ORSE	2024/07	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	RESPONSÁVEL:	ENGª CIVIL MARIA TERESA MAVIGNIER RAMOS REGISTRO CREA: 10744-D CE RNP: 0607783680	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	UNIDADES:	27082.91M²	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.600,37	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		SBC-p	JUNHO/2024	114,15%	71,31%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	PROJETOS	R\$ 2.575.043,09	30,00 %	30,00 %	40,00 %						
			R\$ 772.512,93	R\$ 772.512,93	R\$ 1.030.017,23						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.031.920,00	0,40 %	0,40 %	0,54 %	0,33 %	0,58 %	0,45 %	1,02 %	1,81 %	2,49 %
			R\$ 8.127,68	R\$ 8.127,68	R\$ 10.972,37	R\$ 6.705,34	R\$ 11.785,14	R\$ 9.143,64	R\$ 20.725,58	R\$ 36.777,75	R\$ 50.594,81
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.665.108,99				25,00 %	60,00 %	15,00 %			
						R\$ 416.277,25	R\$ 999.065,39	R\$ 249.766,35			
4	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.254.394,97				17,45 %	9,39 %	10,97 %	25,61 %		
						R\$ 218.845,76	R\$ 117.840,02	R\$ 137.656,38	R\$ 321.198,22		
5	INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES	R\$ 820.894,73						30,00 %	40,00 %	30,00 %	
									R\$ 246.268,42	R\$ 328.357,89	R\$ 246.268,42
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 8.798.665,85						2,59 %	14,83 %	24,83 %	27,41 %
									R\$ 227.636,44	R\$ 1.304.460,30	R\$ 2.184.326,88
7	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 5.789.165,56									10,00 %
8	COBERTURA	R\$ 547.690,00									
9	PISOS	R\$ 7.426.985,64									
10	REVESTIMENTOS	R\$ 8.445.015,50									
11	PINTURA	R\$ 2.584.127,68									
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.779.789,88									
13	ESQUADRIAS	R\$ 29.164.483,40									
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.870.684,22									1,74 %
										R\$ 258.749,91	R\$ 571.034,27

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	DATA :	29/10/2024	BDI :	20,34%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO ONERADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA MONSENHOR FURTADO, 1062 - PORANGABUÇU - FORTALEZA/CE	ORSE	2024/07	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	RESPONSÁVEL:	ENGª CIVIL MARIA TERESA MAVIGNIER RAMOS REGISTRO CREA: 10744-D CE RNP: 0607783680	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	UNIDADES:	27082.91M²	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.600,37	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		SBC-p	JUNHO/2024	114,15%	71,31%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 8.464.917,41								3,00 %	3,00 %
										R\$ 253.947,52	R\$ 253.947,52
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 6.564.626,55								1,58 %	1,58 %
										R\$ 103.721,10	R\$ 103.721,10
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.361.187,06									
18	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 18.084.596,35									
19	EQUIPAMENTOS	R\$ 46.793.824,65								0,99 %	1,98 %
										R\$ 462.800,10	R\$ 925.600,21
20	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 23.887.126,62									
21	PAISAGISMO	R\$ 568.941,08									
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.933.863,38									
23	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	R\$ 35.510.038,28	0,45 %	0,45 %	0,60 %	0,37 %	0,65 %	0,50 %	1,13 %	1,90 %	2,55 %
			R\$ 158.544,47	R\$ 158.544,47	R\$ 211.420,18	R\$ 130.518,01	R\$ 229.523,03	R\$ 177.081,62	R\$ 401.767,02	R\$ 675.683,43	R\$ 904.267,45
		R\$ 232.923.090,89	R\$ 939.185,08	R\$ 939.185,08	R\$ 1.252.409,78	R\$ 772.346,36	R\$ 1.358.213,58	R\$ 1.047.552,85	R\$ 2.376.509,01	R\$ 4.222.275,11	R\$ 5.800.045,24
			R\$ 939.185,08	R\$ 1.878.370,16	R\$ 3.130.779,94	R\$ 3.903.126,30	R\$ 5.261.339,88	R\$ 6.308.892,73	R\$ 8.685.401,74	R\$ 12.907.676,85	R\$ 18.707.722,09

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	PROJETOS	R\$ 2.575.043,09									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.031.920,00	2,86 %	2,54 %	2,97 %	3,72 %	4,08 %	4,43 %	6,27 %	6,69 %	7,96 %
			R\$ 58.112,91	R\$ 51.610,77	R\$ 60.348,02	R\$ 75.587,42	R\$ 82.902,34	R\$ 90.014,06	R\$ 127.401,38	R\$ 135.935,45	R\$ 161.740,83
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.665.108,99									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	DATA :	29/10/2024	BDI :	20,34%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO ONERADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA MONSENHOR FURTADO, 1062 - PORANGABUÇU - FORTALEZA/CE	ORSE	2024/07	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	RESPONSÁVEL:	ENGª CIVIL MARIA TERESA MAVIGNIER RAMOS REGISTRO CREA: 10744-D CE RNP: 0607783680	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	UNIDADES:	27082.91M²	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.600,37	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			SBC-p	JUNHO/2024	114,15%	71,31%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
4	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.254.394,97									
5	INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES	R\$ 820.894,73									
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 8.798.665,85	20,00 %	5,17 %	2,59 %	2,58 %					
			R\$ 1.759.733,17	R\$ 455.272,88	R\$ 227.636,44	R\$ 227.636,42					
7	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 5.789.165,56	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			R\$ 578.916,56	R\$ 578.916,56	R\$ 578.916,56	R\$ 578.916,56	R\$ 578.916,56	R\$ 578.916,56	R\$ 578.916,56	R\$ 578.916,56	R\$ 578.916,56
8	COBERTURA	R\$ 547.690,00				50,00 %	50,00 %				
						R\$ 273.845,00	R\$ 273.845,00				
9	PISOS	R\$ 7.426.985,64	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %
			R\$ 371.349,28	R\$ 371.349,28	R\$ 371.349,28	R\$ 371.349,28	R\$ 371.349,28	R\$ 371.349,28	R\$ 371.349,28	R\$ 371.349,28	R\$ 742.698,56
10	REVESTIMENTOS	R\$ 8.445.015,50	4,65 %	4,65 %	4,65 %	4,65 %	4,65 %	4,65 %	4,65 %	10,70 %	11,40 %
			R\$ 392.781,19	R\$ 392.781,19	R\$ 392.781,19	R\$ 392.781,19	R\$ 392.781,19	R\$ 392.781,19	R\$ 392.781,19	R\$ 392.781,19	R\$ 903.440,73
11	PINTURA	R\$ 2.584.127,68								10,00 %	10,00 %
											R\$ 258.412,77
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.779.789,88	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			R\$ 277.978,99	R\$ 277.978,99	R\$ 277.978,99	R\$ 277.978,99	R\$ 277.978,99	R\$ 277.978,99	R\$ 277.978,99	R\$ 277.978,99	R\$ 277.978,99
13	ESQUADRIAS	R\$ 29.164.483,40							5,00 %	5,00 %	10,00 %
										R\$ 1.458.224,17	R\$ 1.458.224,17
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.870.684,22	5,95 %	5,95 %	7,10 %	11,31 %	14,57 %	10,37 %	6,16 %	4,05 %	4,05 %
			R\$ 884.805,71	R\$ 884.805,71	R\$ 1.055.818,58	R\$ 1.681.874,39	R\$ 2.166.658,69	R\$ 1.542.089,95	R\$ 916.034,15	R\$ 602.262,71	R\$ 602.262,71
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 8.464.917,41	3,00 %	5,00 %	5,00 %	6,00 %	7,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 253.947,52	R\$ 423.245,87	R\$ 423.245,87	R\$ 507.895,04	R\$ 592.544,22	R\$ 677.193,39	R\$ 677.193,39	R\$ 677.193,39	R\$ 677.193,39
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 6.564.626,55	1,58 %	1,58 %	2,09 %	2,25 %	2,25 %	2,25 %	2,41 %	2,41 %	2,25 %
			R\$ 103.721,10	R\$ 103.721,10	R\$ 137.200,69	R\$ 147.704,10	R\$ 147.704,10	R\$ 147.704,10	R\$ 158.207,50	R\$ 158.207,50	R\$ 147.704,10
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.361.187,06		2,52 %	2,52 %	3,37 %	4,21 %	4,21 %	4,21 %	5,05 %	5,76 %
				R\$ 34.301,91	R\$ 34.301,91	R\$ 45.872,00	R\$ 57.305,98	R\$ 57.305,98	R\$ 57.305,98	R\$ 57.305,98	R\$ 68.739,95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	DATA :	29/10/2024	BDI :	20,34%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO ONERADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA MONSENHOR FURTADO, 1062 - PORANGABUÇU - FORTALEZA/CE	ORSE	2024/07	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	RESPONSÁVEL:	ENGª CIVIL MARIA TERESA MAVIGNIER RAMOS REGISTRO CREA: 10744-D CE RNP: 0607783680	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	UNIDADES:	27082.91M²	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.600,37	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		SBC-p	JUNHO/2024	114,15%	71,31%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
18	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 18.084.596,35							9,29 %	8,21 %	11,00 %
										R\$ 1.679.760,83	R\$ 1.485.052,12
19	EQUIPAMENTOS	R\$ 46.793.824,65	1,98 %	3,12 %	5,10 %	6,09 %	4,11 %	7,58 %	7,10 %	7,50 %	8,42 %
			R\$ 925.600,21	R\$ 1.462.167,83	R\$ 2.387.768,03	R\$ 2.850.568,13	R\$ 1.924.967,93	R\$ 3.545.242,71	R\$ 3.320.686,79	R\$ 3.507.971,86	R\$ 3.942.250,65
20	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 23.887.126,62					5,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
							R\$ 1.194.356,33	R\$ 1.194.356,33	R\$ 2.388.712,66	R\$ 2.388.712,66	R\$ 2.388.712,66
21	PAISAGISMO	R\$ 568.941,08									
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.933.863,38									
23	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	R\$ 35.510.038,28	2,95 %	2,48 %	2,74 %	3,46 %	4,08 %	4,09 %	6,18 %	6,61 %	7,91 %
			R\$ 1.048.878,77	R\$ 879.514,64	R\$ 973.092,83	R\$ 1.229.207,44	R\$ 1.448.902,92	R\$ 1.453.826,56	R\$ 2.193.411,75	R\$ 2.345.508,27	R\$ 2.807.147,48
R\$ 232.923.090,89			R\$ 6.655.825,41	R\$ 5.915.666,73	R\$ 6.920.438,39	R\$ 8.661.215,96	R\$ 9.510.213,53	R\$ 10.328.759,10	R\$ 14.597.964,62	R\$ 15.589.255,69	R\$ 18.532.096,66
			R\$ 25.363.547,50	R\$ 31.279.214,23	R\$ 38.199.652,62	R\$ 46.860.868,58	R\$ 56.371.082,11	R\$ 66.699.841,21	R\$ 81.297.805,83	R\$ 96.887.061,52	R\$ 115.419.158,18

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS	750 DIAS	780 DIAS	810 DIAS
1	PROJETOS	R\$ 2.575.043,09									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.031.920,00	8,43 %	8,98 %	9,11 %	7,53 %	5,37 %	4,58 %	4,05 %	1,57 %	0,84 %
			R\$ 171.290,86	R\$ 182.466,42	R\$ 185.107,91	R\$ 153.003,58	R\$ 109.114,10	R\$ 93.061,94	R\$ 82.292,76	R\$ 31.901,14	R\$ 17.068,12
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.665.108,99									
4	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.254.394,97						18,29 %	18,29 %		
							R\$ 229.427,30	R\$ 229.427,29			
5	INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES	R\$ 820.894,73									
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 8.798.665,85									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	DATA :	29/10/2024	BDI :	20,34%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO ONERADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA MONSENHOR FURTADO, 1062 - PORANGABUÇU - FORTALEZA/CE	ORSE	2024/07	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	RESPONSÁVEL:	ENGª CIVIL MARIA TERESA MAVIGNIER RAMOS REGISTRO CREA: 10744-D CE RNP: 0607783680	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	UNIDADES:	27082.91M²	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.600,37	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			SBC-p	JUNHO/2024	114,15%	71,31%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS	750 DIAS	780 DIAS	810 DIAS
7	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 5.789.165,56									
8	COBERTURA	R\$ 547.690,00									
9	PISOS	R\$ 7.426.985,64	10,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %			
			R\$ 742.698,56	R\$ 742.698,56	R\$ 742.698,56	R\$ 371.349,28	R\$ 371.349,28	R\$ 371.349,32			
10	REVESTIMENTOS	R\$ 8.445.015,50	11,40 %	10,70 %	9,30 %	4,65 %	4,65 %	4,65 %			
			R\$ 962.379,91	R\$ 903.440,72	R\$ 785.562,37	R\$ 392.781,19	R\$ 392.781,19	R\$ 392.781,15			
11	PINTURA	R\$ 2.584.127,68	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	
			R\$ 258.412,77	R\$ 258.412,77	R\$ 258.412,77	R\$ 258.412,77	R\$ 258.412,77	R\$ 258.412,77	R\$ 258.412,77	R\$ 258.412,75	
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.779.789,88	10,00 %								
			R\$ 277.978,97								
13	ESQUADRIAS	R\$ 29.164.483,40	10,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %		
			R\$ 2.916.448,34	R\$ 4.374.672,51	R\$ 4.374.672,51	R\$ 4.374.672,51	R\$ 2.916.448,34	R\$ 2.916.448,34	R\$ 1.458.224,17		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.870.684,22	4,05 %	4,05 %	4,05 %	2,90 %	2,90 %	1,74 %	1,74 %	1,74 %	1,74 %
			R\$ 602.262,71	R\$ 602.262,71	R\$ 602.262,71	R\$ 431.249,84	R\$ 431.249,84	R\$ 258.749,91	R\$ 258.749,91	R\$ 258.749,91	R\$ 258.749,91
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 8.464.917,41	7,00 %	6,00 %	5,00 %	5,00 %	3,00 %	3,00 %	7,00 %		
			R\$ 592.544,22	R\$ 507.895,04	R\$ 423.245,87	R\$ 423.245,87	R\$ 253.947,52	R\$ 253.947,52	R\$ 592.544,25		
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 6.564.626,55	13,90 %	13,90 %	13,74 %	13,74 %	13,74 %	2,09 %	2,09 %	3,84 %	0,73 %
			R\$ 912.483,09	R\$ 912.483,09	R\$ 901.979,69	R\$ 901.979,69	R\$ 901.979,69	R\$ 137.200,69	R\$ 137.200,69	R\$ 252.081,66	R\$ 47.921,77
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.361.187,06	7,02 %	9,33 %	11,01 %	9,61 %	8,07 %	7,09 %	6,47 %	9,55 %	
			R\$ 95.555,33	R\$ 126.998,75	R\$ 149.866,70	R\$ 130.810,08	R\$ 109.847,80	R\$ 96.508,16	R\$ 88.068,80	R\$ 129.993,36	
18	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 18.084.596,35	10,07 %	10,07 %	9,86 %	9,32 %	9,75 %	9,60 %	9,60 %	2,29 %	0,94 %
			R\$ 1.821.580,96	R\$ 1.821.580,96	R\$ 1.782.639,22	R\$ 1.685.284,86	R\$ 1.762.746,13	R\$ 1.736.925,71	R\$ 1.736.925,68	R\$ 413.990,11	R\$ 168.264,39
19	EQUIPAMENTOS	R\$ 46.793.824,65	7,85 %	7,85 %	11,72 %	9,61 %	3,60 %	1,80 %	1,80 %	0,90 %	0,90 %
			R\$ 3.673.966,84	R\$ 3.673.966,84	R\$ 5.484.075,19	R\$ 4.497.596,69	R\$ 1.683.437,85	R\$ 841.718,93	R\$ 841.718,93	R\$ 420.859,46	R\$ 420.859,47
20	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 23.887.126,62	15,00 %	15,00 %	10,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %		
			R\$ 3.583.068,99	R\$ 3.583.068,99	R\$ 2.388.712,66	R\$ 1.194.356,33	R\$ 1.194.356,33	R\$ 1.194.356,33	R\$ 1.194.356,35		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	DATA :	29/10/2024	BDI :	20,34%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO ONERADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA MONSENHOR FURTADO, 1062 - PORANGABUÇU - FORTALEZA/CE	ORSE	2024/07	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	RESPONSÁVEL:	ENGª CIVIL MARIA TERESA MAVIGNIER RAMOS REGISTRO CREA: 10744-D CE RNP: 0607783680	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	UNIDADES:	27082.91M²	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.600,37	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			SBC-p	JUNHO/2024	114,15%	71,31%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS	750 DIAS	780 DIAS	810 DIAS
21	PAISAGISMO	R\$ 568.941,08							40,00 %	50,00 %	10,00 %
										R\$ 227.576,43	R\$ 284.470,54
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.933.863,38				4,40 %	5,19 %	5,19 %	27,40 %	34,81 %	23,01 %
						R\$ 129.020,15	R\$ 152.362,80	R\$ 152.362,80	R\$ 803.977,61	R\$ 1.021.182,57	R\$ 674.957,45
23	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	R\$ 35.510.038,28	8,49 %	9,11 %	8,82 %	7,30 %	5,56 %	4,88 %	4,29 %	1,64 %	0,81 %
			R\$ 3.013.883,15	R\$ 3.233.397,75	R\$ 3.133.193,50	R\$ 2.593.213,02	R\$ 1.975.974,10	R\$ 1.732.988,76	R\$ 1.524.735,15	R\$ 583.005,27	R\$ 292.807,24
			R\$ 19.624.554,70	R\$ 20.923.345,11	R\$ 21.212.429,66	R\$ 17.536.975,86	R\$ 12.514.007,74	R\$ 10.666.239,63	R\$ 9.434.210,79	R\$ 3.654.646,77	R\$ 1.937.522,45
R\$ 232.923.090,89			R\$ 135.043.712,88	R\$ 155.967.057,99	R\$ 177.179.487,65	R\$ 194.716.463,51	R\$ 207.230.471,25	R\$ 217.896.710,88	R\$ 227.330.921,67	R\$ 230.985.568,44	R\$ 232.923.090,89

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	PROJETOS	R\$ 2.575.043,09	100,00 %
			R\$ 2.575.043,09
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.031.920,00	100,00 %
			R\$ 2.031.920,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.665.108,99	100,00 %
			R\$ 1.665.108,99
4	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.254.394,97	100,00 %
			R\$ 1.254.394,97
5	INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES	R\$ 820.894,73	100,00 %
			R\$ 820.894,73
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 8.798.665,85	100,00 %
			R\$ 8.798.665,85
7	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 5.789.165,56	100,00 %
			R\$ 5.789.165,56
8	COBERTURA	R\$ 547.690,00	100,00 %
			R\$ 547.690,00
9	PISOS	R\$ 7.426.985,64	100,00 %
			R\$ 7.426.985,64

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	DATA :	29/10/2024	BDI :	20,34%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO ONERADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA MONSENHOR FURTADO, 1062 - PORANGABUÇU - FORTALEZA/CE	ORSE	2024/07	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	RESPONSÁVEL:	ENGª CIVIL MARIA TERESA MAVIGNIER RAMOS REGISTRO CREA: 10744-D CE RNP: 0607783680	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	UNIDADES:	27082.91M²	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.600,37	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			SBC-p	JUNHO/2024	114,15%	71,31%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
10	REVESTIMENTOS	R\$ 8.445.015,50	100,00 % R\$ 8.445.015,50
11	PINTURA	R\$ 2.584.127,68	100,00 % R\$ 2.584.127,68
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.779.789,88	100,00 % R\$ 2.779.789,88
13	ESQUADRIAS	R\$ 29.164.483,40	100,00 % R\$ 29.164.483,40
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.870.684,22	100,00 % R\$ 14.870.684,22
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 8.464.917,41	100,00 % R\$ 8.464.917,41
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 6.564.626,55	100,00 % R\$ 6.564.626,55
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.361.187,06	100,00 % R\$ 1.361.187,06
18	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 18.084.596,35	100,00 % R\$ 18.084.596,35
19	EQUIPAMENTOS	R\$ 46.793.824,65	100,00 % R\$ 46.793.824,65
20	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 23.887.126,62	100,00 % R\$ 23.887.126,62
21	PAISAGISMO	R\$ 568.941,08	100,00 % R\$ 568.941,08
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.933.863,38	100,00 % R\$ 2.933.863,38
23	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	R\$ 35.510.038,28	100,00 % R\$ 35.510.038,28

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	DATA :	29/10/2024	BDI :	20,34%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO ONERADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA MONSENHOR FURTADO, 1062 - PORANGABUÇU - FORTALEZA/CE	ORSE	2024/07	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	RESPONSÁVEL:	ENGª CIVIL MARIA TERESA MAVIGNIER RAMOS REGISTRO CREA: 10744-D CE RNP: 0607783680	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	UNIDADES:	27082.91M²	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 8.600,37	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		SBC-p	JUNHO/2024	114,15%	71,31%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
		R\$ 232.923.090,89	R\$ 232.923.090,89